

Aufmassprotokoll Nr. 23

Lackieranlage Karosserie-Werk Eschweiler (Industriepark Nothberg)

| | |
|---------------------------|---|
| Protokoll-Nr. | AMP-2024-023 (Druckversion 2) |
| Messdatum | 31. August 2024 |
| Baustelle | Industriepark Nothberg, Nothberg 55, 52249 Eschweiler |
| Auftraggeber (NU-Vertrag) | K+B Industriebau AG, Aachen |
| Auftragnehmer | Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH, Baesweiler |
| Polier | Werner Grabowski (Werkmann GmbH) |
| K+B-Bauleiter | Dipl.-Ing. Marc Tellenbach |
| Messgeraet | Leica Disto X4, Kal.-Nr. LE-2024-04471 |

Aufmassergebnisse (Auszug Seiten 1-3 von 6)

| Pos. | Bauteil / Leistung | Einheit | Soll-LV | Ist-Aufmass | Differenz |
|----------------------|--|---------|---------|-------------|------------|
| 3.4.1 | Rohrleitung DN200 PN16, Strang A1-A8 (Hauptversorgung) | m | 480,00 | 503,20 | +23,20 |
| 3.4.2 | Rohrleitung DN200 PN16, Strang B1-B6 (Rücklauf) | m | 350,00 | 384,50 | +34,50 |
| 3.4.3 | Rohrleitung DN100 PN10, Strang C1-C12 (Verteilung) | m | 820,00 | 847,30 | +27,30 |
| 3.5.1 | Formteile DN200 (T-Stücke, Bögen, Reduzierstücke) | Stk | 144 | 168 | +24 |
| 3.5.2 | Formteile DN100 | Stk | 287 | 312 | +25 |
| 4.1.1 | Rohrleitungsisolierung DN200 (Mineralwolle 60mm) | m | 830,00 | 887,70 | +57,70 |
| 4.1.2 | Rohrleitungsisolierung DN100 (Mineralwolle 40mm) | m | 820,00 | 847,30 | +27,30 |
| Summe Betrag (netto) | | | | EUR 79.180 | EUR 81.420 |

Unterschriften (Original-Protokoll K38a): Grabowski (Werkmann), Tellenbach (K+B) — handschriftlich auf Original-Papier

Hinweis: Dieses Dokument ist ein Muster-Auszug (Seiten 1-3) fuer die Testakte. Das vollstaendige Aufmassprotokoll liegt als Gerichtsanlage K38a in der Verfahrensakte LG Aachen 11 O 188/26 vor.